

## 1-7月份重点挂图作战项目进展情况一览表

序号	项目名称	县级包保领导	责任单位	责任人	七月份任务目标	七月份建设进度	类别	进展评定
共52个省市县重点挂图项目								
1	七洲生物制剂项目	董冰 王建文 张化锋	新材料产业园	李玉伟 张鹏程	仓库、车间土建主体施工完成40%	公用工程、车间、精草铵膦车间主体建设完成75%，仓库主体封顶	省优选 市重点 市观摩	进展较快
2	莱河十里风光带景观建设PPP项目	胡桂生 李文贞 刘奎军	莱河新区建设指挥部 园林绿化服务中心	韩传江 陈红梅	完成项目范围内园路、铺装等土建工程的70%	1、开元路-金城桥：园路亮化配电箱4个观景平台主体结构完成，西侧护坡杉木桩完成30%，生态框安装30% 2、诚信广场：广场铺装完成85%，台阶铺装完成，临水台阶铺装完成40%，沙坑竹木铺装完成70%，北侧园路铺装完成90%，南侧园路铺装完成40%，钢结构拉丝不锈钢完成50%，玻璃幕墙完成80%，滨河路路灯完成60%	市观摩	进展较快
3	东城医院PPP项目	胡桂生 李文贞 刘奎军	莱河新区建设指挥部 卫健局	宋海威 李春荣	零米以下施工	完成门诊楼零米以下施工	省优选	进展较快
4	睿安可降解材料项目	胡桂生 王允东	新材料产业园 金乡街道	张华民 李建中	完成土建基础施工，单体主体开始建设	一号、二号车间，综合楼，公用工程主体建设完成，进行外墙施工，设备安装完成60%	省优选 市重点 市观摩	进展较快
5	晟泰生物制药项目	杨凯 王允东	新材料产业园	姜开忠	仓库、车间主体施工完成30%	质检研发楼进行外墙保温、消防管道安装、通风管道组装。丙类仓库进行砌墙、通风管道组装。二号车间A区绑扎钢筋和封柱子	省重大 市重点 市观摩	进展较快
6	内陆港冷链物流项目	刘昭立 王建文 赵仕福	食品产业园	翟小伟	1-3号车间内部装饰装修完成60%	1-4号车间设备安装完成，已投入使用；厂区道路建设完成；两处理货区主体建设完成	县重点	进展较快
7	济宁市工商职业学校（山东外事职业学院金乡校区）	杜兵 赵仕福 李峰	教体局 沙河新区建设指挥部 食品产业园 鱼山街道	刘宗占 王汝林 付新建 刘保平	基础施工50%	外墙真石漆施工，内部装饰装修、室外配套同步进行	市重点	进展较快
8	聚优环保新材料项目	王建文	新材料产业园 卜集镇	徐朝刚 王昌	二号、三号车间主体建设完成90%	一号车间主体建设完成，设备安装完成，二号车间，三号车间主体建设完成，综合办公楼主体建设完成，一号车间设备安装完成，二号三号车间设备安装完成60%	省优选 市重点 市观摩	进展较快
9	协鑫热熔新材料项目	王建文	新材料产业园	张华民	设备安装完成，准备试生产	试生产	市重点	进展较快
10	济宁市排水设施提升改造工程	耿清瑞 李文贞	住建局	吕玉华	该项目已完工，本月无任务目标	该项目已完成年度目标	省补短板	进展较快
	东鱼河治理工程	崔青	水务局	李明	泵站、涵闸、桥梁建设68%	泵站已完成75%、涵闸已完成74%、桥梁已完成76%		

序号	项目名称	县级包保领导	责任单位	责任人	七月份任务目标	七月份建设进度	类别	进展评定	
11	沙河两岸风光带	李文贞 李 峰	沙河新区建设指挥部 园林绿化服务中心	韩传江 王汝林	进行崇文大道和蒜都大道之间地下管网施工和地形整理	1、河岸线梳理、优化已经完成 2、金源桥桥下路改良土完成 3、崇文大桥北侧西岸行道树完成 4、崇文大桥北侧花田挡墙完成65% 5、东岸闸门管涵改造完成95% 6、湖心岛完成90% 7、园路及广场地基处理完成45%	县重点	进展较快	
12	企业服务中心项目	王允东	新材料产业园	侯遵福	4-17层吊顶完成60%；空调、消防、照明、智能楼宇完成60%	4-17层正在进行吊顶施工，空调、消防、照明、智能楼宇系统已完成约60%	市观摩	进展较快	
13	亚科生物制剂项目	王允东	新材料产业园	马开升	开始设备安装	两个车间主体建设完成，仓库、公用工程均已封顶。设备安装完成30%	市重点	进展较快	
14	斯拜科高端添加剂项目	王允东	新材料产业园	张立柱	设备安装完成30%	一期两个车间主体建设完成95%，公用工程罐区建设完成95%，设备安装完成50%	市重点	进展较快	
15	睿安海纳生物基全降解新材料及制品项目	胡桂生 王建文	高端装备产业园	孙景亮	A车间造粒设备安装调试完成，进行试生产	A车间部分造粒机设备安装调试完成，试生产；D车间淋膜设备已到场	省优选 市重点	正常推进	
16	济宁化工产业园基础设施项目	九路一桥项目（一期）	王允东	新材料产业园	张立柱	进行新兴路东段、兴业路、园五路水稳层施工	正在进行新兴路东段与兴业路水稳层施工，其中新兴路（李庄村-园四路）水稳已铺设完成	省补短板	正常推进
		九路一桥项目（二期）	王允东	新材料产业园	张立柱	进行园六路灰土施工	园六路灰土层施工完成		正常推进
		管廊三期项目（一标段）	王允东	新材料产业园	王永辉	园五路101-140轴钢结构完成；新兴路100-150轴桩管完成；园五路50-100轴承台完成	园五路管廊1-140轴线承台、钢结构均已完成，新兴路1-150轴线桩管施工完成；		正常推进
		管廊三期项目（二标段）	王允东	新材料产业园	王永辉	完成项目施工图审查	施工图审查已完成，正在进行造价评审		正常推进
17	硅科绿色硅烷偶联剂项目	王允东	新材料产业园	周宝建	土建基础开始施工	现场土地平整已完成，车间、仓库土建基础已全面开始施工	省重大 市重点	正常推进	
18	中港衡兴新材料项目	郑士民 王建文 张化锋	新材料产业园	姜开忠	一期试生产	一期设备调试试生产	省重大	正常推进	
19	智慧园区（二期）项目	王允东	新材料产业园	陈海英	按照有毒有害气体预警体系建设要求，完成软件功能部署	已完成有毒有害气体预警的软件功能工作，水站、空气检测站等已完成建设，正在进行道闸施工	省重大 县重点	正常推进	
20	金乡县国家现代农业产业园	崔 青	国家现代农业产业园	孟新霞	完成实验室建设	实验室内装修、地面、墙面、部分仪器设备、家具组装、吊顶等全部完工，吊顶、墙面等已完成	省优选 市重点	正常推进	
21	亿盛二期高端精细化工项目	王允东 张化锋	新材料产业园	董升平	车间主体封顶	草铵膦车间、干燥车间、中间体车间主体建设完成95%，罐区基础建设完成，附属设施建设完成，设备已就位	省优选 市重点 市观摩	正常推进	
22	北工大国家大学科技园金乡分园项目	郑士民 王建文	高端装备产业园	孙景亮 赵醒玉	2号车间项目入驻完成60%	2号车间项目入驻完成80%，部分项目试生产	省优选	正常推进	

序号	项目名称	县级包保领导	责任单位	责任人	七月份任务目标	七月份建设进度	类别	进展评定	
23	锦路环保新材料项目	王允东	新材料产业园司马镇	张亚敏 徐朝刚	环评、安评、安全专篇	车间钢结构正在建设	省双招双引市重点	正常推进	
24	济宁新材料产业园中水脱盐综合利用工程	王允东	新材料产业园	李登华	管廊及配套管网施工	管廊及配套管网施工	省补短板	正常推进	
25	羊山文旅小镇建设项目	羊山市民活动中心项目	胡桂生 耿清瑞 刘奎军	羊山镇 住建局 金源国有 资本公司	李晓娟 程远鹏	4层全部装修完成交付使用	1、2层装修完成，待布展，3、4层完成装修95%	市观摩	正常推进
		羊山汉韵小镇项目	胡桂生 李文贞 刘奎军	羊山镇	李晓娟	商业门窗安装，商业屋面、粉刷，住宅门窗安装，住宅屋面、粉刷	住宅楼1#标六层砌砖；2#标五层砌砖；3#标六层砌砖；4#标五层支模；5#标五层支模；6#标二层之设顶板；7#标五层砌筑；15#标五层砌筑；商超外墙外墙保温及屋面施工81%；王杰路LMQN内墙抹灰52%；金街HJK商超外墙外墙保温及屋面施工81%；文化路EFG外墙真石漆及屋面施工40%；陵园路ABCD外墙外墙保温及屋面施工100%		
		羊山幸福里佳苑回迁安置项目	胡桂生 李文贞 刘奎军	城建指挥部 羊山镇 自然资源和 规划局 金源国有 资本公司	李晓娟 程远鹏 纪拥军 赵方魁	主体已全部完成，社区主体水电、门窗完成安装，室外配套完成	主体已全部完成，社区主体水电、门窗完成安装，室外配套地下部分完成，真石漆完成16栋楼		
		羊山景区周边基础设施及沿途面貌提升改造项目	胡桂生	羊山镇 金源国有 资本公司	李晓娟 程远鹏	该项目已完工，本月无任务目标	该项目已完成年度目标		
		民兵训练基地项目	成海滨	金源国有 资本公司 人武部	赵方魁 王 静	综合楼竣工，射击馆装饰装修	综合楼主体外墙完工，综合楼消防安装完成50%、水电完成60%、窗户完成50%；射击馆外墙完成60%		
26	100兆瓦华能农光互补复合项目	王建文	马庙镇	张 剑	1、桩基施工； 2、支架安装； 3、设备基础施工	项目立柱已完成4000个，部分光伏板正在试装	市重点	正常推进	
27	凯盛配套城市综合体项目	杨 凯 张思宝	商贸物流园 金乡街道	王汝林 陈 欣	基础施工，完成60%	取得相关手续的区域基础施工已完成；26号楼已封顶	市重点	正常推进	
28	莫雷特高端润滑材料项目	王允东	新材料产业园 卜集镇	姜开忠 王 昌	调整规划、办理土地手续	罐区基础已完成，办理土地手续	市重点	正常推进	
29	浩森甜菊糖提取项目	赵仕福	食品产业园	张爱丽	试生产	设备安装调试已完成，正在试生产	市重点	正常推进	
30	智慧冷链物流综合开发项目	刘昭立 赵仕福	食品产业园	翟小伟	进行厂区部分道路铺设	项目立项、土地等手续已完成，完成厂区部分道路铺设	市重点	正常推进	
31	科瑞沃高端润滑材料项目	王允东	新材料产业园	张鹏程	完成图纸设计	图纸设计完成，环评、安评、安全专篇文本编制完成，待批复；能评已完成	市重点	正常推进	

序号	项目名称	县级包保领导	责任单位	责任人	七月份任务目标	七月份建设进度	类别	进展评定
32	首农农产品应急储备智慧冷链物流基地项目	董冰 李文贞 张思宝	商贸物流园	王汝林 陈欣	就合同具体条款进一步洽谈	正在进一步洽谈合同具体条款	市重点	正常推进
33	司马镇十里桃花田园综合体项目	崔青	司马镇	张亚敏	堤顶路修建完成80%，河滩特色农业种植带进行土地整理、种植	堤顶路修建已完成80%，河滩特色农业种植带已完成土地整理工作、目前正在进行辅助设施建设	市重点	正常推进
34	引黄西线工程（羊山水库）	崔青	水务局	李明	办理选址意见书	办理选址意见书	市重点	正常推进
35	东方红·玛丽亚村村通大蒜产业平台项目	刘昭立 程广利 崔青	王丕街道	刘刚	筹备大豆生物土壤修复项目和大蒜产业乡村振兴项目、办理前期手续	村村通站点已建设100个，大豆生物土壤修复项目和大蒜产业乡村振兴项目正在办理前期手续	县重点	正常推进
36	万兴健康食品项目	赵仕福	食品产业园	翟小伟	3号车间配套设备安装完成70%	3号配套低温仓储车间已投入使用，2号加工车间主体建设已完成，正在进行地面养护	县重点	正常推进
37	新奥能源生物质气化热炭联产项目	赵仕福	王丕街道 食品产业园	孟凯 陈来朋	进行项目招投标	立项已办理，规划方案初稿已完成，施工平面图初稿已完成，设备招投标已完成	县重点	正常推进
38	传化城市物流中心项目	郑士民 张思宝 刘奎军	商贸物流园	王汝将 周素红	对接、洽谈项目的相关政策和合同的核心条款。	正在积极对接传化集团，就项目的相关政策和合同的核心条款进行洽谈	县重点	正常推进
39	万豪电商产业园商贸综合体项目	杨凯 张思宝	商贸物流园	杨学峰 侯昌芹 高海波	完善并上报规划方案	规划方案已完善并上报，等待审批	县重点	正常推进
40	金龙湾文旅小镇景区提升工程	杜兵 储艳丽	文化旅游产业发展指挥部 商贸物流区文化和旅游局	王剑涛 王玉营	完成民间艺术区SJ-6#、SJ-7#楼二次结构50%	民间艺术区SJ-6#、SJ-7#楼二次结构施工完成50%	县重点	正常推进
41	中心街桥改造工程	耿清瑞 李文贞	住建局	吕玉华	完成施工，图纸设计	完善施工图纸，准备报审	县重点	正常推进
42	S328丰长线金乡绕城段改建工程	李文贞	交通局	卓根存	路基完成	1、路基：高填方段完成，东沟河桥西侧第四层灰土完成约2000米； 2、水稳层：西段南半幅第一层水稳摊铺4000米	县重点	正常推进
43	G105方庙桥建设工程	李文贞	公路局	张道杰	盖梁2个、引桥箱梁1联完成	完成盖梁2个，引桥箱梁完成1联，主桥右幅挂篮0号块模板安装完成，主桥左幅挂篮1号块浇筑完成	县重点	正常推进
44	枣菏高速金乡南连接线工程	李文贞	交通局	卓根存	0.9公里（K3+300-K4+200半幅）灰土、水稳层施工完成	沥青下面层全幅完成约3.2公里，涵洞完成13道，郭七楼段道路右幅灰土第二层900米；桥梁盖梁完成8道，垫石完成，桥板预制完成，老桥护栏浇筑完成	县重点	正常推进
45	枣菏高速金乡西连接线工程	李文贞	交通局	卓根存	招投标	招标已完成	县重点	正常推进
46	万福养老院项目	马琨生	退役军人事务局	王令涛	三层梁板柱墙梯施工完成，四层板柱墙梯施工30%	四层梁板柱梯浇筑完成	县重点	正常推进
47	和志赢商广场综合体项目	张思宝	商贸物流园	杨学峰 王兴朋 程亚卿	酒店和商场开始装修，完成20%	正在进行消防验收	县重点	进展较慢

序号	项目名称	县级包保领导	责任单位	责任人	七月份任务目标	七月份建设进度	类别	进展评定
48	北工大国家大学科技园金乡双创平台建设项目	王建文 刘奎军	高河街道	宋兰军 纪拥军 孙前进	部分楼座基础施工；施工单位的招标；部分楼座建筑工程施工许可办理；车管所区域楼座的施工相关工作	项目规划已上会通过，正在部门审批中；土地收储方案正在与业务部门讨论	县重点	进展较慢
49	精神病防治院项目	陈涛	卫健局 鱼山街道	宋海威 孙凯	积极配合鱼山街道政府做好拆迁补偿遗留工作，尽快解决拆迁补偿问题	继续协助鱼山街道协商拆迁补偿款问题	县重点	严重滞后
50	远大IC产业智能创新中心项目	胡桂生 高广民	网络经济和信息产业发展指挥部 高河街道 自然资源和规划局	吴媛媛 李民 纪拥军	计划10月份开工	信息产业板块详细规划正在深化，北部厂区已完成平整，清运杂草垃圾完成，南部IC交易中心主办公楼基坑取土修建临时道路，厂区勘探取样完成，地槽开挖完成80%，临时道路路基堆积完成，正在进行路基的整平	省重大市重点	未达到省级重点项目时间节点任务目标，被市通报约谈
51	中奥运动城项目	胡桂生 李文贞 刘奎军	莱河新区建设指挥部 文化和旅游局 住建局 自然资源和规划局	王剑涛 纪拥军	调整规划设计	正在调整规划设计	省优选	未达到省级重点项目时间节点任务目标，被市通报约谈
52	文化艺术中心建设PPP项目	胡桂生 耿清瑞 李文贞 储艳丽 刘奎军	莱河新区建设指挥部 文化和旅游局 住建局 自然资源和规划局 团县委 妇联 科协 工会 融媒体中心	王剑涛 纪拥军 王晓梅 李建民 周爱军 杨端勇 张秋华	协调土地，进行地质初堪	项目公司办公室已完成装修，办公家具陆续进场安装，地质初堪已完成，蒜都传媒大厦、科技青少年宫、文化群艺馆详勘已完成，正在进行博物档案馆详勘，科技青少年宫、文化群艺馆施工图纸设计已启动	省优选	未达到省级重点项目时间节点任务目标，被市通报约谈

备注：14个项目标注蓝色，2个项目标注黄色，4个项目标注红色，32个项目正常推进未标色