

金乡县“双百工程”挂图作战指挥部 金乡县督查指挥部 通报

金挂图通〔2021〕 7 号

关于1-7月份“双百工程”项目进展情况的 通 报

各镇街、产业园，各指挥部、项目包保责任单位：

根据县委、县政府工作安排部署，县“双百工程”挂图作战指挥部和县督查指挥部对全县 206 个“双百工程”项目调度分析和现场督导。截止 7 月 31 日，完成全年任务目标项目 20 个，进展较快项目 31 个，正常推进项目 133 个，滞后月度计划项目 22 个。现将有关情况通报如下：

一、整体进展情况

（一）省市县重点挂图项目情况。52 个项目中，14 个进展较快标注蓝色，2 个落后节点进度标注黄色，1 个项目进度

严重滞后、3个省级重点项目被市通报约谈标注红色，32个正常推进未标色。

1、标注蓝色项目14个。分别是**新材料产业园**8个（七洲生物制剂、晟泰生物制药、睿安可降解材料、聚优环保新材料、协鑫热熔新材料、亚科生物制剂、斯拜科高端添加剂、企业服务中心）、**莱河新区建设指挥部**2个（莱河十里风光带景观建设PPP项目、东城医院PPP项目）、**沙河新区建设指挥部**沙河两岸风光带、**食品产业园**内陆港冷链物流项目、**教体局**济宁市工商职业学校、**济宁市排水设施提升改造工程**（**住建局**城市排水管道提升改造工程和**水务局**东鱼河治理工程）。

2、标注黄色项目2个。**商贸物流园**和志赢商广场综合体、**高河街道**北工大国家大学科技园金乡双创平台。

3、标注红色项目4个。**卫健局**精神病防治院、**网络经济和信息产业发展指挥部**远大IC产业智能创新中心、**莱河新区建设指挥部**2个（中奥运动城、文化艺术中心）。

（二）续建项目情况（不含省市县重点挂图项目）。57个续建项目中，9个完成全年目标、5个进展较快标注蓝色，5个落后节点进度标注黄色，4个严重滞后标注红色，34个正常推进未标色。

1、标注蓝色项目14个。（1）完成全年目标项目9个：分别是**高端装备产业园**2个（恒利电气智能景观型成套柜体、龙工场跨境电商）、**王丕街道**奥可特食品用添加剂、**金乡街道**全域化“智慧街道”、**化雨镇**张楼村（黄庄、胡庄）安置片区、

园林绿化服务中心市民中心道路、**水务局**地下水超采区综合治理、**住建局**老旧小区外市政基础设施建设及提升改造工程、**教体局**中心小学诚信校区幼儿园。（2）进展较快项目5个：**住建局**恒大御峰、**教体局**鸿庠实验中学、**食品产业园**格瑞食品复合调味品、**胡集镇**济新社区、**金乡街道**小侯庄棚改（凤凰城）。

2、标注黄色项目5个。**金乡街道**2个（三里庙回迁安置、戴庄农场棚改）、**住建局**雨鑫·凯旋门公馆、**交通局**金源大厦（运鑫置业大厦）、**公安局**金乡县拘留所。

3、标注红色项目4个。**住建局**2个（绿郡·荣茂府、玺琅府）、**胡集镇**为民综合服务中心、**公安局**第二行政审批中心（车管服务中心）。

（三）新建项目情况（不含省市县重点挂图项目）。53个新建项目中，11个完成全年目标、5个进展较快标注蓝色，5个落后节点进度标注黄色，2个严重滞后标注红色，30个正常推进未标色。

1、标注蓝色项目16个。（1）完成全年目标项目11个：分别是**供电公司**4个（110kV王石站10kV化工I线等2条线路新建工程、35kV鸡黍站10kV鸡杨线新建工程、35kV鸡黍站10kV江河线新建工程、肖云镇10kV殷庄村3号台区等12个台区新建工程）、**食品产业园**3个（西福路北延建设工程、道路雨水管网提升工程、崇文大道绿化提升工程）、**住建局**新一中东侧规划路工程、**园林绿化服务中心**王杰大道景观建设工程、**教体局**金龙花园幼儿园、**交通局**今冬明春重点水利边沟桥

涵工程。（2）进展较快项目 5 个：分别是**新材料产业园江汇电子化学品、教体局化雨中学教学楼、高端装备产业园易航新能源电动车、马庙镇黑蒜健康食品、鱼山街道金晟健康食品。**

2、标注黄色项目 5 个。**马庙镇钢结构装配式新材料基地、市容环卫服务中心飞灰处理、沙河新区建设指挥部盛泰·金水上院、商贸物流园金恒农产品初加工综合服务中心、公安局执法办案中心。**

3、标注红色项目 2 个。**交通局农村道路改造提升工程、沙河新区建设指挥部时代·清华园。**

（四）前期项目情况。44 个前期项目，7 个推进较快标注蓝色，37 个正常推进未标色。

1、标注蓝色项目 7 个：**高端装备产业园汽车全系备品备件生产项目已签订合同、食品加工全自动生产线（设备）智能制造项目办理规划许可等手续、经济开发区（西城区）市政道路排水工程建设项目完成立项；商贸物流园科伦立体智能冷链物流中心、凯盛温泉休闲文旅小镇，新材料产业园光刻胶系列产品、表面活性剂 4 个项目签订合作协议。**

2、正常推进项目 37 个：正在洽谈推进项目 16 个，正在办理前期手续项目 21 个。

二、存在的问题

（一）前期手续办理较慢，影响项目建设进度。受制于“两高”政策仍未完全放开，硅科绿色硅烷偶联剂、新奥新能源等项目安评、能评等相关手续办理缓慢，远大 IC 产业智

能创新中心、中奥运动城等项目由于规划设计未完成，项目不能全面开工建设，制约项目建设进度。

（二）资金瓶颈破解困难，部分政府投资工程工期滞后。枣菏高速金乡南连接线工程、S328 丰长线金乡绕城段改建、农村公路危桥改造受资金瓶颈制约进展缓慢，农村道路改造提升工程镇街配套资金筹集困难，影响项目建设。

三、下步推进措施

（一）强化要素保障，破解瓶颈制约。各指挥部、项目包保责任单位和相关职能部门，针对影响项目建设的土地、资金、手续办理等困难问题，逐企会诊、一企一策，着力加大帮办力度，开通绿色服务通道，加快手续办理，加大融资支持，分级分类破解瓶颈，推动项目早开工、快建设。

（二）强化督导考核，全力追赶工期。坚持目标导向，紧盯未开工和落后时间节点的项目工程，县“双百工程”挂图作战指挥部、督查指挥部持续做好月度现场核查，精准开展日常督导和专项督导，充分发挥“羚羊榜”、“蜗牛榜”奖惩机制，定期进行通报评比，强力推进项目建设。各项目责任单位要进一步压实项目包保机制，督促项目建设单位抓住施工黄金期，上足人力、机械，科学组织、压茬推进、满负荷施工，尽快形成实物工作量，提升投资完成率，确保圆满完成全年各项任务目标。

（三）强化项目谋划，储备优质项目。各镇街、园区、指挥部、县直部门要聚焦聚力“十强产业”，高质量谋划一

批 2022 年重点项目，在项目谋划包装的体量、质量、深度上下功夫，谋深、谋准、谋实一批打基础、增后劲、利长远的大项目、好项目，加快推进项目立项、环评、安评、能评等各项手续办理，切实增强明年省、市重点项目评审的竞争力。

县“双百工程”挂图作战指挥部办公室

县督查指挥部办公室

2021 年 8 月 24 日